


## Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II

### Keslinna piirkond (Pk 3), Arkna tee piirkond (Pk 11), Kollektori piirkond (Pk 13) Tööde graafik



Project: 3,11,13 piirkond, esialgne, 23. Date: Tue 18.09.12	Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
	Split		Inactive Task		Manual Summary	
	Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
	Summary		Inactive Summary		Finish-only	
	Project Summary		Manual Task		Progress	
	External Tasks		Duration-only		Deadline	

## Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II

### Keslinna piirkond (Pk 3), Arkna tee piirkond (Pk 11), Kollektori piirkond (Pk 13) Tööde graafik

ID	Task Name	Start	% Complete	Finish	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February
31	Raudtee, Tööstuse, Ussimäe, Tiigi ja Vabriku tn asfalteerimine	Tue 21.08.12	95%	Fri 7.09.12											
32	Rohuaia (Jakobsoni - Lai), Tallinna, Koidula ja Laada asfalteerimine	Mon 17.09.12	0%	Fri 12.10.12											
33	Rohuaia tn (Lai - Võidu), Adoffi asfalteerimine	Mon 15.10.12	0%	Fri 26.10.12											
34	Posti tn, Lai tn, Saue tn, Karja tn asfalteerimine	Mon 29.10.12	0%	Fri 7.12.12											

Project: 3,11,13 piirkond, esialgne, 23.  
Date: Tue 18.09.12

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	