

Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II

Kesklinna piirkond (Pk 3), Arkna tee piirkond (Pk 11), Kollektori piirkond (Pk 13) Tööde graafik

ID		Task Name	Start	% Complete	Finish	April	May	June	July	August
1		Kollektor	Wed 2.05.12	90%	Fri 27.07.12					
2		Karja tn (Ussimäe Rägavere)	Thu 26.07.12	80%	Fri 26.10.12					
3		Rägavere (Kungla - Karja)	Wed 1.08.12	90%	Fri 12.10.12					
4		Raudtee tn, Nortsu tn	Mon 14.05.12	90%	Fri 14.09.12					
5		Rohuaia tn	Wed 2.05.12	90%	Fri 14.09.12					
6		Posti tn	Mon 14.05.12	80%	Fri 28.09.12					
7		Arkna tee	Mon 9.07.12	70%	Fri 26.10.12					
8		Vahtra allee, Roo tn	Mon 21.05.12	90%	Fri 14.09.12					
9		Õli tn, Tormi tn	Wed 2.05.12	90%	Fri 24.08.12					
10		Koidula tn	Tue 12.06.12	90%	Fri 14.09.12					
11		Malmi, Sepa	Tue 12.06.12	90%	Fri 3.08.12					
12		Tallinna tn	Mon 6.08.12	90%	Fri 28.09.12					
13		Jaama tn	Mon 1.10.12	90%	Fri 2.11.12					
14		Härma tn	Mon 25.06.12	90%	Fri 31.08.12					
15		Võidu tn	Mon 3.09.12	60%	Fri 2.11.12					
16		Ussimäe tee	Tue 12.06.12	90%	Fri 6.07.12					
17		Päikese tn	Mon 9.07.12	90%	Fri 13.07.12					
18		Rägavere (Kungla Tuleviku)	Mon 6.08.12	90%	Fri 12.10.12					
19		Tööstuse tn	Thu 21.06.12	90%	Mon 9.07.12					
20		Laada tn	Tue 10.07.12	90%	Fri 17.08.12					
21		Saue tn	Mon 20.08.12	60%	Fri 12.10.12					
22		Adoffi tn	Mon 20.08.12	80%	Fri 12.10.12					
23		Vabaduse survetoru	Mon 23.07.12	80%	Fri 14.09.12					
24		Tiigi tn, Vabriku tn, Õllepruuli tn	Tue 26.06.12	90%	Fri 24.08.12					
25		Lai tn, Parkali tn	Mon 6.08.12	80%	Mon 15.10.12					
26		Linnuriik	Tue 4.09.12	90%	Fri 19.10.12					
27		Rägavere (Murru)	Tue 7.08.12	90%	Fri 19.10.12					
28		Lõuna, Lõuna põik, Kagu	Thu 25.10.12	0%	Fri 25.01.13					
29		Mäekalda tn, Rahu tn	Mon 29.10.12	0%	Fri 22.02.13					
30		Tartu tn	Mon 22.10.12	0%	Fri 29.03.13					

Project: 3,11,13 piirkond, esialgne, 23.
Date: Tue 23.10.12

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	

Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II

Kesklinna piirkond (Pk 3), Arkna tee piirkond (Pk 11), Kollektori piirkond (Pk 13) Tööde graafik


ID		Task Name	Start	% Complete	Finish	April	May	June	July	August
31		Viru, Saueaugu	Mon 5.11.12	0%	Fri 25.01.13					
32		Karja tn (Viru ja Aia vahel); Vesiveski, Oru	Mon 29.10.12	0%	Fri 29.03.13					
33		Karja tn (Aia ja Tartu vahel)	Mon 29.10.12	0%	Fri 30.11.12					
34		Aia tn	Mon 3.12.12	0%	Fri 29.03.13					
35		Paju tn, Mäe tn	Mon 12.11.12	0%	Fri 1.02.13					
36		Rägavere tee (Karja ja Kivi vahel)	Mon 29.10.12	0%	Fri 1.03.13					

Project: 3,11,13 piirkond, esialgne, 23.
Date: Tue 23.10.12

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	

Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II

Kesklinna piirkond (Pk 3), Arkna tee piirkond (Pk 11), Kollektori piirkond (Pk 13) Tööde graafik




Project: 3,11,13 piirkond, esialgne, 23.
Date: Tue 23.10.12

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	

Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II

Kesklinna piirkond (Pk 3), Arkna tee piirkond (Pk 11), Kollektori piirkond (Pk 13) Tööde graafik



Project: 3,11,13 piirkond, esialgne, 23.
Date: Tue 23.10.12

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	