

Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II
Kesklinna piirkond (Pk 3), Arkna tee piirkond (Pk 11), Kollektori piirkond (Pk 13) Tööde graafik

ID	Task Name	Start	% Complete	Finish	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March
1	Kollektor	Wed 2.05.12	100%	Fri 27.07.12												
2	Karja tn (Ussimäe Rägavere)	Thu 26.07.12	100%	Fri 26.10.12												
3	Rägavere (Kungla - Karja)	Wed 1.08.12	100%	Fri 12.10.12												
4	Raudtee tn, Nortsu tn	Mon 14.05.12	100%	Fri 14.09.12												
5	Rohuaia tn	Wed 2.05.12	100%	Fri 14.09.12												
6	Posti tn	Mon 14.05.12	100%	Fri 28.09.12												
7	Arkna tee	Mon 9.07.12	90%	Fri 30.11.12												
8	Vahtra allee, Roo tn	Mon 21.05.12	100%	Fri 14.09.12												
9	Õli tn, Tormi tn	Wed 2.05.12	100%	Fri 24.08.12												
10	Koidula tn	Tue 12.06.12	100%	Fri 14.09.12												
11	Malmi, Sepa	Tue 12.06.12	100%	Fri 3.08.12												
12	Tallinna tn	Mon 6.08.12	100%	Fri 28.09.12												
13	Jaama tn	Mon 1.10.12	100%	Fri 2.11.12												
14	Härma tn	Mon 25.06.12	100%	Fri 31.08.12												
15	Võidu tn	Mon 3.09.12	100%	Fri 2.11.12												
16	Ussimäe tee	Tue 12.06.12	100%	Fri 6.07.12												
17	Päikese tn	Mon 9.07.12	100%	Fri 13.07.12												
18	Rägavere (Kungla Tuleviku)	Mon 6.08.12	100%	Fri 12.10.12												
19	Tööstuse tn	Thu 21.06.12	100%	Mon 9.07.12												
20	Laada tn	Tue 10.07.12	100%	Fri 17.08.12												
21	Saue tn	Mon 20.08.12	100%	Fri 12.10.12												
22	Adoffi tn	Mon 20.08.12	100%	Fri 12.10.12												
23	Vabaduse survetoru	Mon 23.07.12	100%	Fri 14.09.12												
24	Tiigi tn, Vabriku tn, Õllepruuli tn	Tue 26.06.12	100%	Fri 24.08.12												
25	Lai tn, Parkali tn	Mon 6.08.12	80%	Mon 15.10.12												
26	Linnuriik	Tue 4.09.12	100%	Fri 19.10.12												
27	Rägavere (Murru)	Tue 7.08.12	100%	Fri 19.10.12												
28	Lõuna, Lõuna põik, Kagu	Thu 25.10.12	85%	Fri 25.01.13												
29	Mäekalda tn, Rahu tn	Mon 29.10.12	40%	Fri 22.02.13												
30	Tartu tn	Mon 22.10.12	90%	Fri 29.03.13												
31	Viru, Saueaugu	Mon 5.11.12	70%	Fri 25.01.13												
32	Karja tn (Viru ja Aia vahel); Vesiveski, Oru	Mon 29.10.12	55%	Fri 29.03.13												
33	Karja tn (Aia ja Tartu vahel)	Mon 19.11.12	70%	Fri 21.12.12												
34	Aia tn	Mon 3.12.12	20%	Fri 29.03.13												
35	Paju tn, Mäe tn (Paju-Oru)	Mon 5.11.12	40%	Fri 1.03.13												
36	Rägavere tee (Karja ja Kivi vahel)	Mon 29.10.12	40%	Fri 1.03.13												
37	Metsa, Sambla, Kanarbiku, Ristiku, Lilleoru	Tue 27.11.12	30%	Fri 1.03.13												
38	Olevi, Sulevi, Maasika (Kunderi-Tartu), Nurme, Timuti, Metsa põik	Mon 7.01.13	0%	Fri 29.03.13												
39	Pere, Palermo, Kodu, Sõbra	Mon 3.12.12	70%	Fri 1.03.13												

Project: 3,11,13 piirkond, esialgne, 23.
 Date: Tue 8.01.13

Task Milestone Project Summary External Milestone Deadline Split Summary External Tasks Progress