

Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II
Kesklinna piirkond (Pk 3), Arkna tee piirkond (Pk 11), Kollektori piirkond (Pk 13) Tööde graafik

ID	Task Name	Start	% Complete	Finish	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May
1	Kollektor	Wed 2.05.12	100%	Fri 27.07.12														
2	Karja tn (Ussimäe Rägavere)	Thu 26.07.12	100%	Fri 26.10.12														
3	Rägavere (Kungla - Karja)	Wed 1.08.12	100%	Fri 12.10.12														
4	Raudtee tn, Nortsu tn	Mon 14.05.12	100%	Fri 14.09.12														
5	Rohuaia tn	Wed 2.05.12	100%	Fri 14.09.12														
6	Posti tn	Mon 14.05.12	100%	Fri 28.09.12														
7	Arkna tee	Mon 9.07.12	100%	Fri 15.03.13														
8	Vahtra allee, Roo tn	Mon 21.05.12	100%	Fri 14.09.12														
9	Õli tn, Tormi tn	Wed 2.05.12	100%	Fri 24.08.12														
10	Koidula tn	Tue 12.06.12	100%	Fri 14.09.12														
11	Malmi, Sepa	Tue 12.06.12	100%	Fri 3.08.12														
12	Tallinna tn	Mon 6.08.12	100%	Fri 28.09.12														
13	Jaama tn	Mon 1.10.12	100%	Fri 2.11.12														
14	Härma tn	Mon 25.06.12	100%	Fri 31.08.12														
15	Võidu tn	Mon 3.09.12	100%	Fri 2.11.12														
16	Ussimäe tee	Tue 12.06.12	100%	Fri 6.07.12														
17	Päikese tn	Mon 9.07.12	100%	Fri 13.07.12														
18	Rägavere (Kungla Tuleviku)	Mon 6.08.12	100%	Fri 12.10.12														
19	Tööstuse tn	Thu 21.06.12	100%	Mon 9.07.12														
20	Laada tn	Tue 10.07.12	100%	Fri 17.08.12														
21	Saue tn	Mon 20.08.12	100%	Fri 12.10.12														
22	Adoffi tn	Mon 20.08.12	100%	Fri 12.10.12														
23	Vabaduse survetoru	Mon 23.07.12	100%	Fri 14.09.12														
24	Tiigi tn, Vabriku tn, Ollepruuli tn	Tue 26.06.12	100%	Fri 24.08.12														
25	Lai tn, Parkali tn	Mon 6.08.12	70%	Fri 31.05.13														
26	Linnuriik	Tue 4.09.12	100%	Fri 19.10.12														
27	Rägavere (Murre)	Tue 7.08.12	100%	Fri 19.10.12														
28	Lõuna, Lõuna põik, Kagu	Thu 25.10.12	75%	Fri 3.05.13														
29	Mäekalda tn, Rahu tn	Mon 29.10.12	75%	Fri 31.05.13														
30	Tartu tn	Mon 22.10.12	90%	Fri 31.05.13														
31	Viru, Saueaugu	Mon 5.11.12	100%	Fri 1.03.13														
32	Karja tn (Viru ja Aia vahel); Vesiveski, Oru	Mon 29.10.12	75%	Fri 3.05.13														
33	Karja tn (Aia ja Tartu vahel)	Mon 19.11.12	60%	Fri 31.05.13														
34	Aia tn	Mon 3.12.12	70%	Fri 31.05.13														
35	Paju tn, Mäe tn (Paju-Oru)	Mon 5.11.12	75%	Fri 3.05.13														
36	Rägavere tee (Karja ja Kivi vahel)	Mon 29.10.12	70%	Fri 31.05.13														
37	Metsa, Sambla, Kanarbiku, Ristiku, Lilleoru	Tue 27.11.12	80%	Fri 31.05.13														
38	Olevi, Sulevi	Mon 7.01.13	70%	Fri 31.05.13														
39	Maasika (Kunderi Tartu), Timuti, Nurme, Metsa põik	Thu 7.02.13	65%	Fri 31.05.13														
40	Pere, Palermo, Kodu, Sõbra	Mon 3.12.12	85%	Fri 31.05.13														
41	Tamme, Kase, Lepa, Pihlaka	Tue 12.02.13	60%	Fri 3.05.13														
42	Metsa (Tartu - Aia), Tikri, Alevi, Laskeraja	Wed 20.02.13	65%	Fri 31.05.13														
43	Kunderi	Mon 25.02.13	60%	Fri 31.05.13														
44	Maasika (Tartu Paju)	Mon 4.03.13	70%	Fri 31.05.13														
45	Kevade tn	Wed 20.03.13	90%	Fri 31.05.13														
46	Võidu tn (Tuleviku ja Karja vahel)	Mon 1.04.13	0%	Tue 30.04.13														

Project: 3,11,13 piirkond, esialgne, 23.
Date: Thu 4.04.13

Task Milestone Project Summary External Milestone Deadline Split Summary External Tasks Progress