

Toetuse saaja:

Projekti nimetus:

Projekti number:

Projekti abikõlblikkuse periood

AS Rakvere Vesi

Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt

2.1.0101.09-0025

18.12.2008 - 31.12.2013



Hanke nr	Hanke/lepingu nimetus	Lepingute (osade) arv hankes	Hankemenetluse liik RHS järgi	Lepingu tüüp**	Hanke välja-kuulutamine (aasta/kvartal)	Riigihanke number	Lepingu sõlmimise kuupäev	Lepingu tähtaeg	Lepingu number	Töövõtja	Lepingu maksumus/eeldatav maksumus (EUR)	Lepingu abikõlbliku osa maksumus (EUR)
1	Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti projektijuhtimine ja ehitusjärelvalve	1	avalik; väljakuulutamiseta/läbirääkimistega	FIDIC (valge)	2009 I kv	lihthange	8.05.2009; 04.05.2011; 10.04.2013	31.12.2013	765-09	Infragate Eesti AS/TSM Projektijuhtimise OÜ	319 742,44	275 540,06
2	Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis-ja ehitusleping (I)	1	avalik	FIDIC (kollane)	2009 III kv	114289	5.08.2010	14.10.2011	RH 114289	AS Merko Ehitus/ Tallinna Teede AS	2 256 913,58	2 199 875,69
3	Survepesuauto ostuleping	1	avalik	ostu-müügileping	2009 IV kv	114930	9.03.2010	15.10.2010	RH 114930	Silberauto Eesti AS	271 624,51	271 624,51
4	Sõmeru valla piirkonna torustike projekteerimis-ja ehitusleping	1	avalik	FIDIC (kollane)	2010 I kv	116850	13.09.2010	12.05.2012	RH116850	AS Merko Ehitus	1 611 266,52	1 503 810,37
5	Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti rooveepuhasti anaeroobse settekaätluskompleksi ja roovee survetorustiku projekteerimistööd	1	avalik	FIDIC (valge)	2011 IV kv	128551	16.01.2012	16.03.2013	RH 128551	OÜ Aqua Consult Baltic	360 045,00	24 885,15
6	Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II	1	avalik	FIDIC (kollane)	2011 IV kv	128294	27.02.2012	3.09.2013	RH128294	AS Viimsi Keevitus	9 736 963,11	8 000 319,92
7	Rakvere rooveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd	1	avalik	FIDIC (kollane)	2011 IV kv	128429	19.03.2012	1.05.2013	RH128429	Skanska EMV AS/Skanska Infra OY	3 576 074,16	3 576 074,16
8	Roodevälja survetorustiku ehitustööd	1	avalik	FIDIC (punane)	2012 III kv/2012 IV kv	139024	24.07.2013	17.02.2014	RH139024	AS Skanska	1 727 310,92	1 727 310,92
9	Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames kompostisegamisüksuse soetamine	1	avalik	ostu-müügileping	2012 II kv/2012 IV kv	139256	11.07.2013	7.01.2014	RH139256	AS J.I.T.	434 835,00	434 835,00
11	Rakvere rooveepuhasti anaeroobse settekaätluskompleksi ehitusprojekti ekspertiis	1	avalik	KSE1995	2012 I kv	132605	16.04.2012	15.09.2012	16.04.2012	Finnish Consulting Group Ltd	19 200,00	0,00
12	Rakvere linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti täiendava projektispetsialisti ja omanikujärelevalve/ FIDIC Inseneri teenuse osutamine	1	TAGA	FIDIC (valge)	2013 I kv	TAGA menetlus	22.04.2013	31.12.2013	61-13	Infragate Eesti AS/TSM Projektijuhtimise OÜ	75 100,00	67 965,50
13	Roodevälja survetorustiku ehitustööde omanikujärelevalve ja Inseneri teenus	1	avalik	FIDIC (valge)	2013 III kv	hankemenetlus käib	hankemenetlus käib	hankemenetlus käib	hankemenetlus käib	hankemenetlus käib	15 000,00	15 000,00
Töölepingu maksumus***												
Projektiga seotud kulud, millega seoses ei sõlmita lepinguid****												
KOGUMAKSMUS (EUR)											20 404 075,24	18 097 241,28
Projekti kogumaksumus vastavalt kehtivale taotluse rahuldamise otsusele (EUR) 2.07.2013 nr 1-25/155											20 588 042,07	18 285 993,72
JÄÄK (EUR)											183 966,83	188 752,44