

Toetuse saaja:

Projekti nimetus:

Projekti number:

Projekti abikõlblikkuse periood

AS Rakvere Vesi

Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt

2.1.0101.09-0025

18.12.2008 - 31.12.2013



Euroopa Liidu
struktuuritoetus



Eesti tuleviku heaks

Hanke nr	Hanke/lepingu nimetus	Hankemenetluse liik RHS järgi	Lepingu tüüp**	Hanke välja- kuulutamine (aasta/kvartal)	Riigihanke number	Lepingu sõlmimise kuupäev	Lepingu tähtaeg	Lepingu number	Töövõtja	Lepingu maksumus/eeldatav maksumus (EUR)	Lepingu abikõlbliku osa maksumus (EUR)
1	Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti projektijuhtimine ja ehitusjärelvalve	avalik; väljakuulutamiseta/ äbirääkimistega	FIDIC (valge)	2009 I kv		8.05.2009; 04.05.2011	31.12.2012	765-09	Infragate Eesti AS/TSM Projektijuhtimise OÜ	465 545,00	443 538,75
2	Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis-ja ehitusleping (I)	avalik	FIDIC (kollane)	2009 III kv	114289	5.08.2010	14.10.2011	RH 114289	AS Merko Ehitus/ Tallinna Teede AS	2 256 913,58	2 199 875,70
3	Survepesuauto ostuleping	avalik	ostu- müügileping	2009 IV kv	114930	9.03.2010	15.10.2010	RH 114930	Silberauto Eesti AS	271 624,51	271 624,51
4	Sõmeru valla piirkonna torustike projekteerimis-ja ehitusleping	avalik	FIDIC (kollane)	2010 I kv	116850	13.09.2010	12.05.2012	RH 116850	AS Merko Ehitus	1 611 335,32	1 503 943,08
5	Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti reoveepuhasti anaeroobse settekäitluskompleksi ja reovee survetorustiku projekteerimistööd	avalik	FIDIC (valge)	2011 IV kv	128551	16.01.2012	16.03.2013	RH 128551	OÜ Aqua Consult Baltic	360 045,00	360 045,00
6	Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II	avalik	FIDIC (kollane)	2011 IV kv	128294	27.02.2012	3.09.2013	RH128294	AS Viimsi Keevitus	9 736 963,11	8 000 319,92
7	Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd	avalik	FIDIC (kollane)	2011 IV kv	128429	19.03.2012	1.05.2013	RH128429	Skanska EMV AS/Skanska Infra OY	3 704 338,43	3 704 338,43
8	Roodevälja survetorustiku ehitustööd	avalik	FIDIC (punane)	2012 (III kv)						598 739,10	598 739,10
9	Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames kompostisegamistküuse soetamine	avalik	ostu- müügileping	2012 (III kv)						590 000,00	590 000,00
10	Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti reoveepuhasti anaeroobse settekäitluskompleksi ehitustööd	avalik	FIDIC (punane)	2012 (IV kv)						3 969 760,19	3 969 760,19
	Töölepingu maksumus***										
	Projektiga seotud kulud, millega seoses ei sõlmita lepinguid****										
			KOGUMAKSUMUS (EUR)							23 565 264,24	21 642 184,68
			Projekti kogumaksumus vastavalt kehtivale tootluse rahuldamise otsusele (EUR)							19 247 741,11	15 447 283,95
			JÄÄK (EUR)							-4 317 523,13	-6 194 900,73

Koostanud:

Urmas Krikk

projektijuht

/digitaalselt/

10.07.2012

nimi

ametikoht

allkiri

koostamise kuupäev

* esitatakse hiljemalt ühe kuu jooksul tootluse rahuldamise otsuse kättesaamisest ja ajakohastatakse peale iga toetuse kasutamisega seotud lepingu sõlmimist.

Korrigeeritud hangete plaan ja väljamaksete prognoos aastate lõikes tuleb esitada iga aastal iga kvartali lõpus järgneva kuu 10. kuupäevaks, so 10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks, 10. oktoobriks

** lepingutingimused nt Ehitustööde töövõtulepingu üldtingimused (ETÜ), projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ), FIDIC, ostu-müügileping, käsund, tööettevõtuleping jne

*** töölepingud, juhul kui selline kululiik on abikõlblik ja ei eelda hanke läbiviimist

**** kulud, mis hüvitatakse kuludokumentide alusel, tingimusel, et on läbi viidud hinnavõrdlus parima hinna saamiseks